

AVANCEMENT DES TRAVAUX DES VOIRIES DE LIBREVILLE ET D'OWENDO

PERIODE DU 25 au 01/02/2013

PREMIER ARRONDISSEMENT PARTIE NORD

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Réglé	Observations
S2+BTP	SOBEA	Château Agondjé-Village Agondjé	1 350	BB	Installation chantier.....61,14%	2 068 999 239	160 073 522	Le montant mis en règlement comprend uniquement l'attachement N°1 du mois de novembre 2012.
					Travaux préparatoires.....38,49%			
					Terrassement.....30,28%			
					Chaussée.....0%			
	Assainissement.....2,13%							
	DERRICK	Okala: tronçons C-H-D	891,326	Pavés	Installation chantier.....90,54%	807 614 309,88	Absence de marché. Le montant des travaux a été estimé sans les prix unitaires de l'entreprise.	
					Travaux préparatoires.....100,86%			
					Terrassement.....5,11%			
					Chaussée.....0%			
		Assainissement.....0%						
		Okala: tronçons A-D	679,860	Pavés	Installation chantier.....72,52%	737 400 831,38		
					Travaux préparatoires.....32,76%			
Terrassement.....3,33%								
Chaussée.....0%								
Assainissement.....0%								
SOCABA-EDTPL	Route d'accès du lycée privé AWASSI	360,000		Installation chantier.....73,99%	499 525 743,00	132 081 871	Le DQE des travaux, modifié, est toujours en cours d'analyse.	
				Travaux préparatoires.....55,83%				
				Terrassement.....22,92%				
				Chaussée.....49,64%			Le montant mis en règlement comprend uniquement l'attachement N°1 du mois de decembre 2012.	
				Assainissement.....10,06%				
				Equipement et signalisation.....0%				
				Eclairage public.....100%				

COPRIM	Route Pavés 2eme cité- Sortie voie d'accès cité Amissa	385	Pavés	Installation chantier..... <b>73,33%</b>	<b>392 586</b> <b>247,8</b>	<b>100 308</b> <b>745</b>	Le montant total mis en règlement comprend les attachements N°1 et 2 des mois de novembre décembre 2012.
				Travaux préparatoires..... <b>81,57%</b>			
				Terrassement..... <b>18,2%</b>			
				Chaussée..... <b>37,38%</b>			
				Assainissement..... <b>24,19%</b>			
ENTRACO	Rond point Pélisson- Okala carrière-fin goudron Carrefour Okala-delta postal			Travaux préparatoires ..... <b>97,78</b>	<b>192 608</b> <b>396,0</b>		Absence de marché. Le montant des travaux a été approuvé par l'administration.
SOCOFI	Hotel ONDOMO- Cité des Ailes	510	BB				-Travaux de mauvais état par endroit -Attente point de la mission de contrôle par rapport à ces travaux

CETEX	ENTRACO	Carrefour Charbonnages-Ecole Publique Charbonnage	1 173	BB	Installation chantier.....81,03% Travaux préparatoire.....91,38% Terrassement.....50,17% Chaussée.....9,8% Assainissement.....20,09% Eclairage public.....0%			Projet d'exécution transmis et validé le 05/10/2012
		A1SV5-BatterieIV-Ecole OPT-Gros Bouquet			Installation chantier.....39,56% Travaux préparatoires..38,15% Terrassement.....39,78% Chaussée.....5,35% Assainissement.....8,26% Eclairage public.....100%			
		Pretelle Saint-André	250	BB	Installation du chantier...77,74% Travaux préparatoires.....100,02% Terrassement.....100% chaussée.....99,99% Assainissement.....100% Eclairage public.....100%			Projet d'exécution transmis et validé le 30/10/2012
		Rond Point ONDOGO-Pont ASSELE-Charbonnage	1 065	BB				
	SOCO-BTP	Voirie du Bas de Gué Gué (entrée principale)	784	BB	Installation chantier.....77,60% Travaux préparatoire.....67,91 % Terrassement.....70,96 % <b>Chaussée.....27,52%</b> <b>Fourniture et pose de dalettes pour caniveaux 50x50.....13,78%</b> <b>Assainissement.....10,01%</b>	<b>1 028 688 404</b>		Projet validé depuis le 15/10/2012

**DEUXIEME ARRONDISSEMENT**

**PERIODE DU 25 au 01/02/2013**

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Réglé	Observations
SGEC BTP	SOBEA	Carrefour Rio-Entrée Avéa	290	BB	Installation chantier.....13,12%			Projet d'exécution transmis et validé le 07/11/2012
					Travaux préparatoires.....84,87%			
					Terrassement.....18,56%			
					Trottoir en béton de ciment de 10 cm d'ép.....39,47%			
					Fourniture et pose de bordures T2.....53,05%			
		Fourniture et pose de bordures CS2.....90,25%						
Bretelle Echangeur de la cité de la Caisse	200	BB	Installation chantier.....,60%					
			Avancement Travaux .....23%					

SGEC BTP	GROA	Echangeur Gare routiere-Atong Abé-	818	Pavés	Installation chantier..... <b>36,67</b>			Projet d'exécution transmis et validé le 07/11/2012
					Debrouillage avec essouchement..... <b>4,28%</b>			

		Sortie Campagne,			Decapage de la terre vegetale..... <b>21,99%</b>				
					Curage des lits de riviere..... <b>57,28%</b>				
					Demolition des ouvrages en beton et Evacuation des debris..... <b>3%</b>				
					Démolition,dépose et mise en dépôts des buses existantes.....28,4%				
					Demolition ou scarification de la chaussée existante..... <b>11,19%</b>				
					Fourniture et pose de caniveaux 50x50..... <b>2,92%</b>				
					Création d'un regard..... <b>15,09%</b>				
					Deblai en terrain de toute nature..... <b>43,4%</b>				
	SOCOBA EDTPL	Voie Immeuble du Pétrole- Nouvelle BEAC	340	<b>BB</b>	Installation chantier: ..... <b>75%</b>			<b>Projet d'exécution validé depuis Septembre 2012</b>	
Travaux préparatoires.....79,50%									
Terrassement.....64%									
Chaussée.....50%									
						Assainissement.....83,50%			
			Dalots-Musé Forêt	423	<b>BB</b>	travaux de SEEG ( Entreprise attend la fin des travaux pour lancer le chantier)			Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012
			Voie St jean- Hotel de ville	688	<b>BB</b>	Installation de chantier.....25%			
						Débroussaillage sans essouchement.....18,19%			
						Curage de caniveaux.....11,36%			
						Chaussée.....47,55%			
		Aménagement	5190	<b>BB</b>	Installation chantier.....76%			Projet d'exécution	

	des ruelles de la cité de la Caisse	ml	Travaux préparatoires.....45% Terrassement.....49% Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritiques.....60% Imprégnation au bitume Cut-Back 0/1,y compris sablage.....12% Accrochage à l'émulsion de bitume R-65 .....10% Fourniture et mise en œuvre de la grave non traitée (GNT).....79% Fourniture et mise en œuvre du Béton Bitumineux (BBSG 0/1).....3% Assainissement.....66%		transmis à l'AD le 07/11/2012 sans l'approbation du BE, l'ADM renvoie le PE au BE et attend son retour.
--	---	----	---	--	---

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Régulé	Observations
ADM	SOBEA	Feu tricolore Akébé-Rond point Awendjé y compris Bretelle de l'Echangeur	1 771	BB	Installation chantier.....50% Travaux préparatoires.....1425 m2 Terrassement .....10% Chaussée.....2%			Projet d'exécution transmis à l'ADM et est en cours de validation
CETEX	COLAS	Carrefour Leon MBA - Feux Rouge Lapeyrie			Installation chantier.....100% Travaux préparatoires.....86,14 % Chaussée.....98,54% Assainissement.....71,37% Sécurité et signalisation.....6,87 Terrassement.....93,41%			Travaux terminés
		Station Total Ancien Combattant-Echangeur Gare Routière	1 146	BB	Installation chantier.....100% Travaux préparatoires.....100% Terrassement.....100% Chaussée.....99,96% Assainissement.....99,19% Sécurité et signalisation.....69,86			Travaux terminés

**QUATRIEME ARRONDISSEMENT PERIODE DU 25 au 01/02/2013**

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Régulé	Observations
SNGE	EMGCE	Maison du livre Pavé	0,148	Pavé	Installation chantier..... <b>70,05%</b> Travaux préparatoire.....2,82% Terrassement.....6,01% Curage de caniveaux..... <b>100%</b>	<b>288 820 896</b>		Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012
	ENTROCO	Hotel Méridien-Montée Quartier London-Feux tricolores de Glass			Installation chantier..... <b>0%</b> Travaux préparatoire.....0% Terrassement.....0% Chaussée.....39,63% Assainissement.....0%%	<b>121 356 223</b>		Travaux d'assainissement et de traitement ponctuel de la chaussée dégradée en cours.
					Installation chantier.....0% Travaux préparatoire.....0% Terrassement.....0% Chaussée.....100% Assainissement.....0%%	<b>28 343 293</b>		Travaux terminés
					Installation chantier.....0% Travaux préparatoire.....100% Terrassement.....100% Chaussée.....100% Assainissement.....0%%	<b>41 535 730</b>		Travaux terminés
					Installation chantier ..... <b>18,22 %</b> Travaux préparatoire.....298,15% Terrassement.....1,02% Chaussée.....3,39% Assainissement..... <b>5,08%</b>	<b>543 647 251</b>		Projet d'exécution transmis et validé le 16/10/2012
	SOBEA	Station Total Oloumi- Tractafric	0,211	BB				

**CINQUIEME ARRONDISSEMENT**

**PERIODE DU 25 au 01/02/2013**

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Réglé	Observations
	SOBEA	Derriere Pharmacie - Awendje						Travaux en arret depuis la reprise des activités apres nouvel an. Projet execution en attente
		Rue des amoureux			Traitement partiel des trottoirs Rechargement partiel au 0/25 zone ecole Colibrio Sondage sur environ 300 ml			
GENITECH		Cédoc-Fopi	700	BB	installation chantier.....60% Travaux préparatoire..... <b>72,83%</b> Terrassement.....29% Chaussée.....11,56% Assainissement .....24,71%			Projet d'exécution transmis et validé le 04/10/2012
ADM	ENTRACO	PAT9/PK6-pk12 sur RN1			installation chantier.....70,5% Travaux préparatoire.....52% Terrassement.....0% Chaussée.....0% Assainissement .....44,46%			
		PAT -8/Chaud Chaud pk8-Nyali-Beau Séjour			installation chantier.....70% Travaux préparatoire.....11,58% Terrassement.....0% Chaussée.....0% Assainissement .....0,85%			Travaux en cours d'exécution

SIXIEME ARRONDISSEMENT

PERIODE DU **25 au 01/02/2013**

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Reglé	Observations
S2+BTP	EMGCE	Cité Rose 5- Route ONDOGO	250	BB	Installation chantier..... <b>90 %</b>			Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attend que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012. <b>Le taux d'avancement physique global du chantier est estimé à 26,93% et le taux financier global reste égal à 15,24%</b>
					Travaux préparatoire ..... <b>94,05%</b>			
					Terrassement ..... <b>21,02%</b>			
					fourniture et mise en œuvre de graveleux lateritique..... <b>35,54%</b>			
					Mise en œuvre de GNT..... <b>31,10%</b>			
					Fourniture et pose de caniveaux 40x40.....8,64%			
					Fourniture et pose des bordures CS2..... <b>95%</b>			
					Fourniture et pose de bordures T2..... <b>51,01%</b>			
					Mise en œuvre de béton Q350..... <b>6,88%</b>			
					Fourniture et pose de grilles métalliques sur caniveaux.....2,22%			
					Création de regards.....100%			
					Démolition d'ouvrage en béton... <b>9,73 m3</b>		<b>NB: l'entreprise n'a toujours pas transmis le DQE à la Mission de contrôle,</b>	
ADM	ENTRACO	PK12-camp militaire;bangos-entrée hôpital de Melen; sortie Hôpital Melen - Rail	5500	BB	Installation chantier ..... <b>60%</b>			Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012. <b>Le taux global d'avancement physique du chantier est de 17,40% et le taux financier global reste égal 8,10%</b>
S2+BTP		Route Bambochine-	1530	BB	Installation chantier .....54%			
					Travaux préparatoire .....25,75%			

		Lycée Montalier			Mise en forme et compactage de la plate forme sup..... <b>81,44%</b>			
					Curage et réglage des talus de deblai..... <b>62,367%</b>			
					Fourniture et pose de bordures T2..... <b>4,53%</b>			
					Fourniture et pose des bordures CS2..... <b>4,34%</b>			
					Fourniture et pose des caniveaux 40x40... <b>29,11%</b>			
					<b>Début du NETtoyage du chantier depuis le Lundi 19/11/2012</b>			
					Installation chantier.....83,33%			
					Travaux preparatoire..... <b>39,52%</b>			
					Curage et nettoyage caniveaux..... <b>100%</b>			
	<b>SOCO-BTP</b>	Ecole Dragage- Lycée Koweit	2194	<b>BB</b>				<b>Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012. L'avancement global du chantier est de 21,05% et le taux financier global est égal à 5,39%</b>

SUITE DU SIXIEME ARRONDISSEMENT PERIODE DU 25 au 01/02/2013

S2+BTP	<b>SOCOBA</b>	Carrefour Arborétum- Carrefour SGA	960	<b>BB</b>	Installation chantier.....91,72%			<b>Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012. L'avancement global du chantier est de 38,39% et le taux financier global est de 34,77%</b>
					Travaux preparatoire..... <b>53,46%</b>			
					Terrassement..... <b>72,52%</b>			
					Chaussée..... <b>35,86%</b>			
					Assainissement.....59,73%			
	<b>SOGACER</b>	Voie d'accès au stade ASSELE	980	<b>BB</b>	Installation chantier .....100%			Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012. <b>L'entreprise a placé 216,20ml de drains au niveau de l'amorce 1 coté gauche, qui n'a pas été prévue dans le DQE mais se relève indispensable pour la durabilité de l'ouvrage. L'avancement global du chantier est de 33,50% et le taux financier global est de 15,45%</b>
					Travaux preparatoire..... <b>53,65%</b>			
					Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritiques..... <b>12,55%</b>			
					Imprégnation au bitume Cut-Back 0/1 y compris sablage..... <b>21,09%</b>			
					Accrochage à l'émulsion de bitume R-65..... <b>21,09%</b>			
					Fourniture et mise en œuvre du BB..... <b>31,26%</b>			
					Fourniture et pose des bordures T2..... <b>10,36%</b>			

Taux d'avancement physique global au niveau du  
6eme arrondissement est en moyenne à 27,88% et  
le taux financier à 15,91%

Owendo PERIODE DU 25 au 01/02/2013

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux	Montant du Marché	Montant Reglé	Observations
BNETD	COPRIM	Accès SOGI	761,43	Pavés	Installation chantier .....36,4% Travaux préparatoires.....97,86% Terrassement.....2,74%	650 236 178	41 359 127	Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attend que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012 Travaux en arret depuis le 06/12/2012
		Boucle Cité de l'OCTRA -entrée école AKOUROUNAM II	600	Pavés	R AS			
	SOCOFI	Echangeur SETRAG - Cité OCTRA - Cité SNI	1 780	BB	Pose du dalot 1,00x1,00 en cours d'exécution			Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attend que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012
	MIKA SERVICES	Voirie de la Cité Razel( Phase 3)	482	BB	Installation chantier .....16,94% Travaux préparatoires.....1,17%			
		Voirie de la Cité Razel( Phase 1)	1 320	BB	Installation chantier .....46,66% Travaux préparatoires.....57,92% Terrassement.....49,97,% Chaussée.....84,35% Assainissement.....66,18%	1 317 018 765	883 753 722	Travaux en cours ( reste aménagement d'une amorce sur 50ml plus parking en pavés, équipement et signalisation.)
		Voirie de la Cité Razel( Phase 2)	847	BB	Installation chantier .....97,81% Travaux préparatoires.....1,74%			

		Voie express Pont Nomba- Port Owendo		<b>PAT et assainissement</b>	Travaux préparatoires.....7,80% ----- Chaussée.....40,134%	43 034 339	14 377 922	<b>Travaux terminés: reste 335 m2 de PAT déjà réalisés, n'ont encore été pris en attachement.</b>
		Route Rougier - Rails	2 420	<b>BB</b>	Installation chantier .....12,17% ----- Travaux préparatoires.....5,59%			
		Contournement de LNOB	740,88	<b>BB</b>	Installation chantier .....60,06% ----- Travaux préparatoires.....14,74% ----- Terrassement.....0% ----- Chaussée.....0% ----- Assainissement.....0% -----	634 604 762	5 177 207	<b>Travaux en cours d'exécution (fourniture et pose des ouvrage d'assainissement)</b>
		CES Awoungou- Barrière LTNOB	1 300	<b>BB</b>	Installation chantier .....86,4% ----- Travaux préparatoires.....108,56% ----- Terrassement.....85,17% ----- Chaussée.....77,95% ----- Assainissement.....100,36% -----	872 468 869	858 133 493	<b>Travaux terminés : Reste Equipements et Signalisation, Reprise sur quelques parties de la chaussée.</b>
					Réalisation de 4 dos d'ânes.....100%	19 537 326	19 537 326	<b>Travaux terminés à 100%</b>
		Accès Lycée Technique	500	<b>BB</b>	Installation chantier .....7% ----- construction de la barrière LTNOB <b>70%</b> ----- Pose caniveaux 50x50 travaux en cours ----- Pose caniveaux 60x60 travaux en cours ----- Mur de soutènement travaux en cours			<b>Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attend que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012</b>