
SECRETARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ÉQUIPEMENT

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ÉQUIPEMENT

(OCTOBRE 2012)

A : OPERATIONS D'ASSAINISSEMENT

A.1 : LIBREVILLE

N	PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
			Travaux	Financier	
A.1.1 : Assainissement des eaux pluviales de Libreville programme prioritaire (BV de Ste Marie-Awondo, Ste Anne-Arambo, Batavéa, ogombiè)					
Construction des réseaux de drainage (canaux en béton armé) et des ouvrages annexes : passerelles et pistes de service (lots 2 & 3), réhabilitation des voiries, construction de deux ponts (Boulingui et Bicig), consolidation ponctuelle des berges du canal primaire de la rivière Ogombiè, traitement du point noir Tractafric (lot 1).					
	Marché	N° 20/TP/2007			
	Entreprise	SOGEA-SATOM/SOBEA	80%		
	Montant HT	F CFA (AFD)			
	Montant RG				
	Montant TTC	22 471 065 799 FCFA			
	Délais	21 mois			
		- Construction de réseaux de drainage, - réhabilitation des voiries et, - traitement de points noirs			
	Avenant N°1				
	Entreprise	SOGEA-SATOM/SOBEA			
	Montant HT	F CFA (AFD)			
	Montant RG				
	Montant TTC	772 210 302 FCFA			
	Délais	mois			
	Marché	N° 12/TP/2010			
	Entreprise	SOGEA-SATOM/SOBEA	75%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Réception provisoire du pont Boulingui et finition du pont, rétablissement de la déviation et protection du talus de l'Ecole, prestations en remplacement de la protection des berges comprises entre les 2 ponts, amorces de la piste entre les 2 ponts. 2. Reprise des travaux du pont BICIG ce lundi 15 octobre 2012 (interrompus le 18 septembre 2012 suite à une panne de matériel). 3. décomptes SOGEA, intervention SEEG à Atong Abè avec Tractopelle de SOGEA (réparation fuites su réseau d'eau), Paiement des expropriations d'Oloumi, Batavéa, et finalisation de l'évaluation de CFAO et BICIG. 4. Revoir le cas de Jaber et de l'occupation de la piste entre le pont BICIG et pont OLOUMI (courrier à ce Monsieur),
	Montant HT	F CFA (AFD)			
	Montant RG				
	Montant TTC	12 396 855 571FCFA			
	Délais	14 mois			
		- Construction du Pont Boulingui, - Construction du Pont BICIG, - Traitement du Point noir Tractafric, - Voirie, Consolidation ponctuelles des berges du canal Primaire du lot 01, - Exécution travaux complémentaires du lot 02.			
	Avenant N°2	(en cours de signature)			
	Entreprise	SOGEA-SATOM/SOBEA	25%		<ol style="list-style-type: none"> 1. signature de l'avenant 2 : 200 MFCFA correspondant au solde de la consistance de l'opération réaménagée représentant essentiellement la révision des prix (devis signé du montant de l'avenant en 09 exemplaires et 09 pages de signatures), signature du marché LBTPG (suivi géotechnique des opérations d'assainissement), 1. libération des emprises réalisée. Travaux de construction de la piste de service terminés. Travaux de construction du canal en béton démarrés.
	Montant HT				
	Montant RG				
	Montant TTC	200 000 000 FCFA			
	Délais				
		- Construction d'un canal en béton, - Construction d'une piste de service			

PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
		Travaux	Financier	
A.1.1 : Assainissement des eaux pluviales de Libreville programme prioritaire (BV de Ste Marie-Awondo, Ste Anne-Arambo, Batavéa, ogombiè)				
Construction des réseaux de drainage (canaux en béton armé) et des ouvrages annexes : passerelles et pistes de service (lots 2 & 3), réhabilitation des voiries, construction de deux ponts (Boulingui et Bicig), consolidation ponctuelle des berges du canal primaire de la rivière Ogombiè, traitement du point noir Tractafric (lot 1).				
Marché	N° 12/TP/2006			
Entreprise	Groupement IGIP-IGIP AFRIQUE	- Contrôle des travaux du marché 20/TP/2007.		
Montant HT		- Redéfinition et la finalisation des études techniques du projet d'assainissement prioritaire des eaux pluviales de Libreville ;		
Montant RG		- Surveillance et la vérification quantitative et qualitative des travaux		
Montant TTC	1 318 436 478 FCFA			
Délais				
Marché	N° 32/TP/2006			
Entreprise	Groupement IGIP-IGIP AFRIQUE	- Etudes, appui à la passation des Marchés, Appui aux déplacements des populations et contrôle des travaux		
Montant HT		- Avenant pour études complémentaires de la qualité des eaux à Oloumi et contrôle des travaux complémentaires.		
Montant RG				
Montant TTC	431 185 143 FCFA			
Délais	30 mois			
Marché	N° 13/TP/2010			
Entreprise	Groupement IGIP-IGIP AFRIQUE	Contrôle des travaux Complémentaire d'urgence du programme d'Assainissement Prioritaire des Eaux Pluviales de Libreville (Pont Boulingui, Pont BICIG, Points noirs Tractafric, Voiries, Consolidation ponctuelles des berges du canal primaire du lot 1, Travaux lot 2).		
Montant HT				
Montant RG				
Montant TTC	853 695 780 FCFA			
Délais	14 mois			

PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
		Travaux	Financier	
A.1.2 : Assainissement du bassin versant de NZENG AYONG (convention UE)				
Construction d'un réseau de drainage et des ouvrages annexes (passerelles, pistes de service) sur la partie aval à partir de l'échangeur de Nzung Ayong sur un linéaire de 2,4 km.				
Marché		- Etudes techniques et foncières ;		
Entreprise		- Recensement et déplacement des populations : identification des propriétés devant faire l'objet de déguerpissements, aménagement des parcelles devant accueillir les déguerpis, indemnités ;		
Montant HT		- Construction d'un canal en béton ;		
Montant RG		- Construction d'une piste de service ;		
Montant TTC		- Prestations diverses.		
Délais				1. Recensement du cadre bâti en cours (90%). 2. Signature de la convention de financement UE le 11 mai 2012. 3. Elaboration et validation des termes de référence pour le recrutement des missions d'assistance technique à la Commune de Libreville et de contrôle des travaux d'aménagement du bassin versant. 3. Consultation pour ces deux missions en cours.
A.1.3 : Assainissement du bassin versant de Derrière l'Hôpital (Baie de cochons)				
Construction d'un réseau de drainage et des ouvrages annexes (passerelles, pistes de service)				
Marché		- Etudes techniques et foncières ;		
Entreprise	SOCO-BTP	- Recensement et déplacement des populations : identification des propriétés devant faire l'objet de déguerpissements, aménagement des parcelles devant accueillir les déguerpis, indemnités ;		
Montant HT		- Construction d'un canal en béton ;		
Montant RG		- Construction d'une piste de service.		
Montant TTC				1. Marchés SOCO-BTP et LBTPG en cours d'enregistrement aux Domaines 2. Le LBTPG démarre ses prestations
Délais				
A.1.4 : BV Sainte Anne – Arambo (Avenue JP2-Foyer de Charité)				
Construction d'un réseau de drainage entre le dalot sur le boulevard Jean Paul 2 et le dalot du Foyer de Charité				
Marché		- Etudes techniques et foncières ;		
Entreprise	SOCO-BTP	- Recensement et déplacement des populations : identification des propriétés devant faire l'objet de déguerpissements, aménagement des parcelles devant accueillir les déguerpis, indemnités ;		
Montant HT		- Construction d'un canal en béton ;		
Montant RG		- Construction d'une piste de service.		
Montant TTC				1. Elaboration de l'Avenant SOCO-BTP (remplacement de l'Ouvrage du foyer de charité, raccordement de la baie des cochons, construction canal SOBEA-SOCOBA),
Délais				
A.1.5 : BV Nzung-Ayong (dalots de l'échangeur)				
Remplacement des buses métalliques sous l'échangeur de Nzung -Ayong par un dalot en béton et aménagement du lit des deux branches de la rivière en partie amont				
Marché		- Etudes techniques et foncières ;		
Entreprise	SOCOBA	- Recensement et déplacement des populations : identification des propriétés devant faire l'objet de déguerpissements, aménagement des parcelles devant accueillir les déguerpis, indemnités ;		
Montant HT		- Construction d'un dalot sous l'échangeur ;		
Montant RG		- Curage et consolidation des berges des deux branches de la rivière en partie amont ;		
Montant TTC		- Construction d'une piste de service bitumée.		
Délais				1. Demande de cotation à SOCOBA pour la phase 1. (lettre déposée le 16/10/2012 et visite de site le 22/10/2012) 2. Elaboration du projet de contrat par SO.CO.BA 3. Elaboration des DAO pour les phases 2 et 3 (faire faire par un Bet).

PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
		Travaux	Financier	
A.1.6 : Assainissement du bassin versant d'Igoumiè (Owendo-SNI)				
Construction d'un réseau de drainage et des ouvrages annexes (passerelles, pistes de service).				
Marché		- Etudes techniques et foncières ;		
Entreprise	CCC (entreprise chinoise)	- Recensement et déplacement des populations : identification des propriétés devant faire l'objet de déguerpissements, aménagement des parcelles devant accueillir les déguerpis, indemnisations ;		<ol style="list-style-type: none"> 1. Attente de la cotation de l'entreprise Chinoise C.C.C.C pour la construction du canal et le paiement des expropriations. Cotation reçue, à analyser ; 2. Evaluation des expropriations réalisée et transmise au Fond routier pour indemnisation (voir Mme BOUMAH) ; 3. la zone de relogement est en cours d'études par le Cabinet STAFF.
Montant HT				
Montant RG				
Montant TTC				
Délais		- Construction d'un canal en béton ; - Construction d'une piste de service.		
A.1.7 : Schéma Directeur de Libreville (Eaux pluviales et usées)				
Conception du schéma d'aménagement et de gestion des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales et usées				
Marché		- Collecte et analyse des données de base sur l'assainissement des eaux usées, le drainage des eaux pluviales de Libreville ;		<ol style="list-style-type: none"> 1. Marché à signer par le Premier Ministre. 2. Démarrage des études
Entreprise	MERLIN	- Conception du schéma directeur d'assainissement (définition et analyse comparative des schémas, exposé de la solution retenue et définition d'un phasage de travaux) ;		
Montant HT	600 315 041FCFA	- Traitement des rejets industriels et aspects institutionnels de gestion technique et financière de l'assainissement ;		
Montant RG		- Rapports intermédiaire et définitif du schéma directeur.		
Délais	16 mois			
A.1.8 : Curage et nettoyage de lits de rivière (Pmes & Bets)				
Curage et nettoyage des cours d'eau encombrés de débris divers, ensablés par l'érosion des sols, envahis par la végétation. Quatorze (14) bassins versants concernés : Guégué, Gros Bouquet, Quaben, Glass, Ste Marie Awondo, Ste Anne Arambo, Batavéa, Lowé-IAL, Ogombiè, Nzeng Ayong, Terre Nouvelle, Pierres de Mbigou, Ambowé, Alibandeng.				
Marché				<ol style="list-style-type: none"> 1. 14 cours d'eau retenus. Lancement des travaux avec la contribution de l'UCET. Quelques pbs d'exécution : retour des débris dans le lit des rivières suite au non ramassage. Avancement global 30% ? 2. Pbs d'accès des engins, nécessité de libération des emprises ; enquêtes foncières en cours en vue des déguerpissements
Entreprise				
Montant HT				
Montant RG				
Délais				
A.1.9 : Curage en régie				
Marché				
Entreprise				
Montant HT				
Montant RG				
Montant TTC				
Délais				

PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
		Travaux	Financier	
A.1.10 : Intervention à Louis (Gabon Pains)				
Construction d'un réseau de drainage des eaux de ruissellement de la zone à gauche de la voie reliant les carrefours Gabon Pains et statue Monseigneur Walker				
Marché Entrepise Montant HT Montant RG Montant TTC Délais	- Etudes techniques et foncières ; - Recensement et déplacement des populations : identification des propriétés devant faire l'objet de déguerpissements, aménagement des parcelles devant accueillir les déguerpis, indemnisations ; - Construction d'un ouvrage de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement.			1. Lever topographique terminé, étude hydraulique en cours ; 2. Evaluation des travaux à effectuer en cours.
A.1.11 : intervention UGB				
Réhabilitation du réseau de drainage des eaux au point bas entre la BICIG et l'UGB				
Marché Entrepise Montant HT Montant RG Montant TTC Délais				
A.1.12 :				
Marché Entrepise Montant HT Montant RG Montant TTC Délais				
A.1.13 :				
Marché Entrepise Montant HT Montant RG Montant TTC Délais				

A.2 : PORT-GENTIL

PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
		Travaux	Financier	
A.2.1 : Drainage des eaux pluviales				
Réhabilitation des canaux existants, construction de canaux neufs en béton et des ouvrages annexes : passerelles et pistes de service				
Marché	- Etudes techniques et foncières ; - Recensement et déplacement des populations : identification des propriétés devant faire l'objet de déguerpissements, aménagement des parcelles devant accueillir les déguerpis, indemnisations ; - Construction des canaux en béton ; - Construction de pistes de service.			05 entreprises short-listées, visite de site avec les entreprises, l'AFD et l'ANGT dans deux semaines, les DAO commencent à être retirées.
Entreprise				
Montant HT				
Montant RG				
Montant TTC				
Délais				
A.2.2 : Assainissement eaux usées				
Construction de la station d'épuration et de 1000 toilettes sèches				
Marché				1. Etudes géotechniques en cours (sondages GEOFOR) ; 2. Lancement AO construction des bâtiments administratif et technique. Remise des offres le 14 novembre 2012 ; 3. Lancement de l'AO des 750 toilettes sèches le 22 novembre 2012.
Entreprise				
Montant HT				
Montant RG				
Montant TTC				
Délais				

B. EXPROPRIATIONS PROJETS ROUTIERS (Ministère Travaux Publics)

PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
		Travaux	Financier	
B1	Tchibanga-Mayumba			Mission de mercredi 17 à samedi 20 octobre 2012 pour vérification des biens à détruire et paiement.
B2	Ndjolé-Medoumane			Rapport d'évaluation. En attente de paiement
B3	Lalara-Koumameyong			Rapport d'évaluation. En attente de paiement

	PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
			Travaux	Financier	
B4	Koumeyong-Ovan				Rapport d'évaluation. En attente de paiement
B5	Akiéni-Okondja				A évaluer
B6	Carrefour Mikouyi-Leroy				A évaluer
B7	Port-Gentil - Omboue				A évaluer
B8	Carrefour Yombi-Yeno				A évaluer
B9	Lalala-Glass				Rapport d'évaluation première phase. En attente de paiement par l'ANGT. DUP en cours d'élaboration.
B10	RN1 (PK5-PK12)				Rapport d'évaluation. En attente du paiement
B11	RN1 (PK12-Ntoum)				Rapport d'évaluation. PK32-Essassa : en attente de paiement pour réclamations.
B12	Accès cimetière d'Igoumiè (Owendo)				Evaluation terminée, (attente de paiement et démolition) – Marché SOCOFI
B13	Contournement vers Owendo (PK15-Owendo)				Visite de site effectuée le vendredi 12 octobre 2012, évaluation à démarrer très prochainement, zone de relogement à intégrer en parallèle dans le projet routier

C. AUTRES INTERVENTIONS

	PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
			Travaux	Financier	
C1	Direction Générale Ressources Hydrauliques	Evaluation du cadre bâti et du foncier dans le cadre d'un projet de pose d'une canalisation d'eau potable à Angondjè			1.Visite du site effectuée ; 2.En attente vue en plan matérialisant l'emprise du projet et le cadre bâti concerné à mettre à disposition par la DGRH.
C2					
C3					
C4					

D. EQUIPEMENTS COLLECTIFS

	PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
			Travaux	Financier	
	Cimetière d'IGOUMIE				Attente de la cotation des entreprises (5 entreprises)
	Restaurant Min. TP				
	Délocalisation de la DGCE et DGERA à concevoir				
	Marchés d'intérêt national				
	Nouveau cimetière de Libreville				
	Zone de relogement de				

E. EXPERTISES POUR PARTICULIERS

	PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
			Travaux	Financier	

F. SECBA

	PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
			Travaux	Financier	
	Activités de la menuiserie	Nouvelle machine à acheter suite à l'accord du Ministre des T.P			Livraison de la machine semaine du 5 au 11 novembre 2012

G. DIVERS

	PROJETS	Description sommaire	Avancement		Actions en cours et observations
			Travaux	Financier	
	Réparation des chaises et remplacement des rideaux de la salle de réunion				Réparation des chaises réalisée. Renouvellement des rideaux en cours.