

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS (DGEI)

PROGRAMME	PROJETS	RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET	AVANCEMENT			OBSERVATIONS
			Travaux/Etudes	Financier	Délai consommé	
AFD	ETUDES DE REHABILITATION DES PONTS ET OUVRAGES D'ART DU GABON Marché 75/MEIAT/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant : BET IOA - Montant : 393 443 009 F CFA HTTD. - Marché signé : le 08/10/2010 - Financement : AFD - Délai : 12 mois - Début : Août 2010 - Notification : 29/12/2010 - Fin : 29/12/2011 	Etudes	Paiement décompte n°3 de 118 032 903 F CFA		Situation du 29 /03/2012. Phase2 : Détermination de l'étendu des besoins de réhabilitation suite à la visite de terrain. Le délai contractuel du projet est largement dépassé.
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NDJOLE - MEDOUMANE (46 KM) Marché 18/TP/2010	Projet confié à l'entreprise DTP Terrassement/DRAGAGES GABON pour un montant de 44 106 053 998 HTTD.	Travaux	Voir DGIT	61.1% à fin mars 2013.	L'avancement des études d'exécution est de 80%. Les dossiers sont en examen avec la Mission de Contrôle STUDI International. L'entreprise et l'Administration sur la base de l'Ingénierie concourante.
BAD	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NDENDE - TCHIBANGA (90.75 KM) Marché 32/TP/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant : GIBB AFRICA - Montant : 750 021 544 FCFA HTTD. - Marché signé : le 12/02/2010 - Financement : BAD - Délai : 12 mois - Début : 23 juillet 2010 - Notification : 19/03/2010 - Fin : 23/07/2011 	Etudes	Décomptes payés pour toutes les prestations réalisées.	Sans objet	Etudes terminées. Appel d'Offres travaux terminé. Rapport d'analyse des offres transmis à la Bad. En attente de l'Avis de Non Objection de la BAD pour attribuer le marché et lancer les travaux.

PROGRAMME	PROJETS	RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET	AVANCEMENT			OBSERVATIONS
BAD	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE MOUILA - NDEDE - DOUSSALA (129 KM) Marché 25/TP/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant : CIMA International. - Montant : 836 406 495 FCFA HTTD - Marché signé : le 01/07/2009 - Financement : BAD - Délai : 12 mois - Début : 26 août 2009 - Notification : 27/07/2009 - Fin : 26/08/2010 	Etudes	Décomptes payés pour toutes les prestations réalisées.		<p>Etudes terminées.</p> <p>Le tronçon Mouila – Ndené est confié à l'entreprise SERICOM par entente directe pour travaux d'aménagement et de bitumage.</p> <p>Le tronçon Ndené – Doussala sera cofinance par (CEEAC/BAD/GABON) pour travaux.</p> <p>APD + DAO disponible à la DGEI.</p>
BAD	ETUDES DE LA ROUTE RN1- LIBREVILLE (PK 0 – PK 12) Marché 36/TP/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant : STUDI International. - Montant : 750 000 000 FCFA HTTD - Marché signé : le 09/10/2009 - Financement : BAD - Délai : 12 mois - Début : 05 décembre 2009 - Notification : 06/11/2009 - Fin : 26/07/2010 	Etudes	Le Taux d'exécution financier est de 76,38% soit 505 345 000 F cfa HTTD.		<p>Difficulté dans la Coordination de toutes les structures intervenant dans le Projet.</p> <p>APS définitif validé par l'Administration.</p> <p>Projet rétrocédé à l'ANGT pour la finalisation des Etudes.</p>
	ETUDES DE RENFORCEMENT DE LA VOIE EXPRESS DE LIBREVILLE (31 KM) Marché 38/TP/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant : GROUPEMENT CID MAROC - CIRA - Montant : 449 235 474 FCFA HTTD + Avenant. - Marché signé : le 12/02/2010 - Financement : BAD - Délai : 10 mois - Début : 14 Août 2010 - Notification : 10/03/2010 - Notification de l'Avenant : le 15/07/2010. - Fin : 14/05/2011. 	Etudes		Sans objet	Etudes terminées. Dossier d'études disponible à la DGEI.
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE LA LEYOU - LASTOURVILLE (97 KM) Marché 19/TP/2008	Projet confié à l'entreprise SINOHYDRO pour un montant de 57 049 005 442 HTTD.	Travaux	Voir DGIT		Travaux en vois de finition. L'entreprise sollicite à nouveau la prolongation du délai d'achèvement des travaux.

PROGRAMME	PROJETS	RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET	AVANCEMENT			OBSERVATIONS
BID	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE OVAN – MAKOKOU (97 KM) Marché 03/TP/2008	Projet confié au Bureau d'Etudes SNGE pour un montant de 1 677 876 220 F CFA HT.	Etudes	Le Bureau d'Etudes est payé pour la totalité des prestations réalisées.		APD + DAO transmis à la DGEI depuis mars 2013.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NDEDE – KOULAMOUTOU (273 Km) Marché 15/TP/2006	Projet confié au Bureau d'Etudes STUDI International pour un montant de 704 460 000 F CFA HT.	Etudes	Etudes payées au complet.		APD + DAO disponible depuis 2007 à la DGEI. Prévoir une actualisation de ces études.
BID	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE AKIENI – OKONDJA (74 KM) Marché 76/TP/2010	Projet confié à l'entreprise SINOHYDRO pour un montant de 45 026 387 796 HTTD.	Travaux	Voir DGIT		Dossier d'exécution déjà approuvé. Avenant au marché en cours de signature. Concernant les postes terrassement, Assainissement et Travaux Connexes.
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE LALARA – KOUMAMEYONG (63 KM) Marché 12/MEIAT/2011	Projet confié à l'entreprise SINOHYDRO pour un montant de 34 461 600 360 HTTD.	Travaux	Voir DGIT		Le dossier d'exécution est approuvé, quelques modifications sont en cours de traitement par l'entreprise.
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE KOUMAMEYONG – OVAN (54 KM) Marché 13/MEIAT/2011	Projet confié à l'entreprise SINOHYDRO pour un montant de 35 001 720 946 HTTD.	Travaux	Voir DGIT		Le dossier d'exécution est approuvé.
ETAT GABONAIS	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE MAKOKOU - OKONDJA (260 KM) 38/TP/2001	Projet confié au Bureau d'Etudes IIA.	Etudes	Etudes payées au complet.		APD + DAO réalisé par IIA et disponible depuis 2008. Prévoir une actualisation de ces études.

PROGRAMME	PROJETS	RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET	AVANCEMENT			OBSERVATIONS
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE PORT-GENTIL - MANDOROVE (36 KM) 38/TP/2001	Projet confié au Bureau d'Etudes IIA.	Etudes	Etudes payées au complet.		APD réalisé par IIA et disponible depuis 2009 à la DGEI. Prévoir une actualisation de ces études.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE BOOUE - KAZAMABIKA (43 KM)	Projet confié au Bureau d'Etudes IIA.	Etudes	Etudes payées.		APS réalisé par IIA et disponible à la DGEI. Prévoir une actualisation de ces études.
ETAT GABONAIS	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE OYEM - MONGOMO (45KM) Marché 06/MEIAT/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant : STUDI International - Montant : 663 776 550 F CFA HTTD. - Marché signé : 27 mai 2011 - Financement : Etat Gabonais - Délai : 9 mois - Début : - Fin : - Notification : le 10 juin 2011 	Etudes	Juste l'avance de démarrage des prestations avait été payée.		<ul style="list-style-type: none"> - Rapport d'établissement disponible. - Attente de l'APS
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE CONTOURNEMENT SUD DE LIBREVILLE (15 KM) Marché 60/MPITPTHAT/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant : S2+BTP - Montant : 365 482 064 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : 4 mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	Décompte n°2 en instance de paiement au FER.		APD + DAO révisés par l'ANGT. L'ANGT a défini un nouvel axe pour le projet. Le Bureau d'études prépare des dossiers à cet effet.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE ET VOIRIES DU CAP-ESTERIAS (21 KM) Marché 88/MEIAT/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant : E4G - Montant : 632 045 612 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	RAS	RAS	Convention signée par le DGMP le 30/04/2012. Projet inscrit dans la Ligne Budgétaire de l'ANGT.

PROGRAMME	PROJETS	RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET	AVANCEMENT			OBSERVATIONS
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE SAM - BIBASS (84 KM) Marché 06/MEIAT/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Consultant : STUDI International - Montant : 677 821 500 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	RAS	RAS	Convention signée par le DGMP le 30/04/2012. Projet inscrit dans la Ligne Budgétaire de l'ANGT.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE MEDOUNEU - SAM- MITZIC (124 KM) Marché 09/MEIAT/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : CIRA/BMC - Montant : 989 860 110 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	RAS	RAS	Convention signée par le DGMP le 30/04/2012. Projet inscrit dans la Ligne Budgétaire de l'ANGT.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE TCHIBANGA – MOULENGUI BINZA (127 KM) Marché	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : CIRA - Montant : 705 414 620 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	RAS	RAS	Projet inscrit dans la Ligne Budgétaire de l'ANGT.
ETAT GABONAIS	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NYALI – MABANDA (46 KM) Marché	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : Afrique Etudes/Etrico - Montant : 641 182 500 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	RAS	RAS	Absence de Ligne Budgétaire.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE MABANDA – BANDA MAMBA – DOUMANGA (84 KM) Marché	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : BNETD - Montant : 843 652 800 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	RAS	RAS	Absence de Ligne Budgétaire.

PROGRAMME	PROJETS	RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET	AVANCEMENT			OBSERVATIONS
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE ASSOK NGOMO – EBOMANE – MINVOUL – RIVIERE KOM (121 KM) 86/MEIAT/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : SCET TUNISIE - Montant : 998 006 994 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	RAS	RAS	Absence de Ligne Budgétaire.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE MAKOKOU - BATOUALA (97 KM) 07/MEIAT/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : STUDI International - Montant : 720 567 000 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	RAS	RAS	Projet inscrit dans la Ligne Budgétaire de l'ANGT.
ETAT GABONAIS	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATOUALA – MEKAMBO (77KM) 05/MEIAT/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : Afrique Etudes/Etrico - Montant : 889 571 543 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	RAS	RAS	Projet inscrit dans la Ligne Budgétaire de l'ANGT.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE KOUMAMEYONG – BOOUE (48KM) 87/MEIAT/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : SCET TUNISIE - Montant : 625 617 935 F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : Etat Gabonais - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	Etudes	RAS	RAS	Projet inscrit dans la Ligne Budgétaire de l'ANGT.

PROGRAMME	PROJETS	RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET	AVANCEMENT			OBSERVATIONS
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE BOOUE – CARREFOUR LEROY (56 Km)	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : - Montant : F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	RAS	RAS	RAS	Inscrit à la Loi de Finance 2013. Montant : 10 000 000 000 F CFA.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE KOUGOULEU – MEDOUNEU (163 KM)	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : - Montant : F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	RAS	RAS	RAS	Inscrit à la Loi de Finance 2013. Montant : 535 850 378 F CFA.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE KOULA MOUTOU – PANA – DIENGA – LEMANASSA – BAKOUMBA (160 KM)	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : - Montant : F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	RAS	RAS	RAS	Inscrit dans la Loi de Finance 2013. Montant : 845 665 425 F CFA.
ETAT GABONAIS	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE MOUILA – MIMONGO (92 KM)	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : - Montant : F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	RAS	RAS	RAS	Inscrit dans la Loi de finance 2013. Montant : 656 902 705 F CFA.
	ETUDES D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE YOMBI – MANDJI – OMBOUE (270 KM)	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants : - Montant : F CFA TTC. - Marché signé : - Financement : - Délai : mois - Début : - Fin : - Notification : 	RAS	RAS	RAS	Inscrit dans la Loi de finance 2013. Montant : 5 000 000 000 F CFA.

PROGRAMME	PROJETS	RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET	AVANCEMENT			OBSERVATIONS
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE TCHIBANGA – MAYUMBA (106 KM) ET DU PONT SUR LA BANIO (520 ML) Marché 40/MEIAT/2010	Projet confié à l'entreprise SERICOM pour un montant de 166 975 000 000 HTTD.	Travaux			L'Administration est en attente du projet d'exécution qui tiendra compte des références topographiques fournies à l'entreprise lors de la mission de la DGEI le 10 mai 2013.
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE MOUILA – NDEDE (71 KM) Marché 83/MPITPHTAT/2012	Projet confié à l'entreprise SERICOM pour un montant de 82 956 935 200 HTTD.	Travaux			L'Administration est en attente du projet d'exécution pour validation.
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE MIKOUYI – CARREFOUR LEROY (142 KM) Marché 26/MPITPHTAT/2012	Projet confié à l'entreprise SINOHYDRO pour un montant de 115 783 966 048 TTC.	Travaux	Voir DGIT		Les premiers 20 km sont déjà validés. L'Administration est en attente de la totalité du projet d'exécution.
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE PORT GENTIL – OMOU (93 KM) Marché 64/MPITPHTAT/2012	Projet confié à l'entreprise CRBC pour un montant de 341 837 204 280 HTTD.	Travaux	Voir DGIT		L'Administration est en attente des études d'APD.
ETAT GABONAIS	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE OVAN – MAKOKOU (97 KM) Marché 73/MPITPHTAT/2012	Projet confié à l'entreprise CCCC pour un montant de 71 051 938 328 HTTD.	Travaux	Voir DGIT		L'Administration est en attente du projet d'exécution.
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE LOUBOMO – MOUGAGARA (52 KM) Marché	RAS	Travaux			L'Administration et le Groupe GIZ sont en analyse des offres pour le choix de l'entreprise pour la réalisation des travaux.
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT SUR L'OGOUE A BOOUE (400 M) Marché	Projet confié à l'entreprise CBR pour un montant de 341 837 204 280 HTTD, y compris la route Port Gentil-Omboué.	Travaux			L'Administration est en attente des études pour validation.

Travaux des Voiries Départementales
Suivis par la Direction des Etudes et de l'Evaluation des Projets

N° Ordre	Voiries	Entreprise	Mission de Contrôle	AVANCEMENT			OBSERVATIONS
				Travaux/Etudes	Financier	Délai consommé	
1	Ngouoni, Akiéni et Léconi	SOCO BTP, SERICOM et CGTE	S2+BTP	Travaux			L'Administration est en attente du projet d'exécution révisé après observations et recommandations du Maître d'Oeuvre.
2	Mounana et Lastourville	MIKA Services	CETAF	Travaux			L'Administration est en attente du projet d'exécution pour validation.
3	Bakoumba	SOCO BTP	BETI GC	Travaux			L'Administration est en attente du projet d'exécution.
4	Mbigou et Mimongo	SABA	GENITECH	Travaux			L'Administration est en attente du projet d'exécution.
5	Ndendé, Lébamba et Moabi	SERICOM et SOBEA	CETEX	Travaux			L'Administration est en attente du projet d'exécution.
6	Mandji et Fougamou	ACCIONA	SGEC BTP/MANO	Travaux			L'Administration est en attente du projet d'exécution.
7	Mékambo	CGTE	BNETD	Travaux			Le projet d'exécution est en examen à la DGEI.
8	Bitam, Minvoul et Médouneu	SOBEA et MIKA Services	SNGE	Travaux			L'Administration est en attente du projet d'exécution.

